

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน สะพาน ไฟฟ้า ระบบการระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันฯ ขนาด ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้กำหนด)	๘๖๖,๒๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	ก่อสร้างรั้วและกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฮ่องน้อย	- ก่อสร้างรั้วและกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง ๑๖๐ เมตร (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้กำหนด)	๔๕๙,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง/ กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	ก่อสร้างเสาธงชาติประจำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านฮ่องน้อย	- ก่อสร้างเสาธงชาติประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดความสูง ๙ เมตร (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้กำหนด)	๕๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง/ กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากที่นานางขวัญใจ สวัสดิ์จรุงรัตน์ ไปหลังวัดบ้านคำบอน (บ้านคำบอน หมู่ ๑๐)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร - ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางข้างละ ๐.๓๐เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านนายจันทร์ ทุมวัน ไปโสกอ้ว บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๖	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร - ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางข้างละ ๐.๓๐เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนนสายจากบ้านนายประดิษฐ์ สีแฉน ไปบ้านฮ่องน้อย หมู่ที่ ๗	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</li> <li>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร</li> <li>- ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร</li> <li>- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</li> </ul> (รายละเอียดการเนินการโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากโรงเรียนบ้านเป่า ไปบ้าน เหล่ากา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</li> <li>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร</li> <li>- ไม่มีลูกรังไหล่ทาง</li> <li>- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</li> </ul> (รายละเอียดการเนินการโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนนสายจากบ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร - ลงลูกรังไหลทางสองข้างทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก้าพิ้งกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๙	ก่อสร้างถนนดินถม สายจากที่นา นายจันทน์ จำปามูล ไปลำห้วยทราย บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘	- ลงดินถม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๕๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก้าพิ้งกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑๐	ก่อสร้างถนนดินถมและลงหินคลุก สายถนนทางหลวงชนบท มค.๓๐๐๒ ไปที่นายนายสมพงษ์ ราตรี บ้านฮ่องน้อย หมู่ที่ ๗	- ลงดินถม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก้าพี้กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐	
๑๑	ก่อสร้างรั้วรอบต้นไม้ทรงปลูก	- ก่อสร้างรั้วรอบต้นไม้ทรงปลูก จำนวน ๒ จุด บริเวณโครงการศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพบ้านก้าพี้ (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก้าพี้กำหนด)	๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑๒	วางท่อระบายน้ำพีวีซีพร้อมบ่อพัก สายบ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ไปหนองสาธารณะ	- วางท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง ๘ นิ้ว ยาวรวม ๑๙๒ เมตร - ลงบ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ - เทคอนกรีตทับหลัง หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔.๖๐ ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก้าพิ้งกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านนางจิราพร ริงสร้อย ไปบ้านพ่อทอง จันทร์ศิริ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร - ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก้าพิ้งกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านนางอำภา ชมพุด ไปบ้านแดงน้อย บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๑	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร  - ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางข้างละ ๐.๓๐เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก่ำฟ้ากำหนด)	๒๑๓,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๕	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายจากตอนปุต้าบ้านเหล่ายาว ไปตำบลดอนจัว บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙	- ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๗ ตารางเมตร  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  (รายละเอียดการเนินการโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลก่ำฟ้ากำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๓,๖๒๘,๒๐๐					

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน สะพาน ไฟฟ้า ระบบการระบายน้ำ

(๒) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากที่นายนายเพชรทอง ถนอมสงวน ถึงที่นางนางบัวสอน รักมณี บ้านกำพี้ หมู่ ๑๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามมาตรฐาน การติดตั้งและราคาตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -บริเวณลำห้วยเสียวไปตามเส้นทางที่นา นางสง่า ทัดมาลา - บริเวณที่นายนายบุญมี หลอดเพชร ไปตามลำห้วยเสียว บ้านเหล่ากา หมู่ ๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามมาตรฐาน การติดตั้งและราคาตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณท้ายหมู่บ้านด้าน ทิศตะวันออก บ้านกำพี้ หมู่ ๑	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามมาตรฐาน การติดตั้งและราคาตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณจากบ้านนายเสถียร ชำนาญศึก ไปลำเสียวใหญ่ บ้านแดงน้อย หมู่ ๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามมาตรฐาน การติดตั้งและราคาตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
<b>รวม</b>			<b>๘๐๐,๐๐๐</b>					

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	จัดแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้างาน มันแกวเงินล้านของดีอำเภอบรบือ	จัดกิจกรรม/โครงการแสดงผลิตภัณฑ์และ สินค้ามันแกวเงินล้านของดีอำเภอบรบือ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๒	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม อาชีพและประชาชนในชุมชน	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและ ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ ๑-๑๕	๔๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้	สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ อบรมเพิ่มเติมทักษะพัฒนาภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๔	อุดหนุนเทศบาลบรบือ	สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ จัดงานประเพณีมันแกวเงินล้านของดี อำเภอบรบือ ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ เหมาะสมกับพื้นที่	๒๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
รวม			๒๑๐,๐๐๐					

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	การช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม/สร้างแรงจูงใจให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่	๕๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสตรีในเขตพื้นที่	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔	การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลกำพี้	จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลกำพี้	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๕	ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี	จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มแกนนำสตรีในพื้นที่	๗๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๑,๘๔๐	โอนเพิ่ม ๑๒๕,๐๐๐
รวม			๒๐๐,๐๐๐					

๒.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสถานะแกนนำชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	โครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	จัดโครงการ/กิจกรรมรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๑๐,๐๐๐					

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสา การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน และการรักษาความสงบ ความปลอดภัยให้กับประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	การช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูแก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการใน การเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดเหตุแก่ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน (อปพร.)	จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง	จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกอบรมและ เพิ่มทักษะให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่	๕๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง) อำเภอบรบือ	สนับสนุนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนศูนย์ประสานงานลูกเสือ ชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครง การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อปกป้อง และปราบปรามยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๒๒๐,๐๐๐	-				

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ	ออกสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์/ จัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่อาจเกิดจากสัตว์สู่คน	๕๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	
๒	การรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๑๐๐,๐๐๐					

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานด้านสาธารณสุข ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๓๐๐,๐๐๐					

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพของประชาชน

(๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	การบริหารจัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากการเจ็บป่วยหรือกรณีอื่น ๆ ในเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด/ กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๘๙,๖๐๐	
รวม			๕๐๐,๐๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

๔.๑ กลยุทธ์ การจัดการระบบงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรม/โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรม/โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมกับประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	จัดกิจกรรมโครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ร่วมกับประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรม/โครงการในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี	๓๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕	ฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต	จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.กำพี้	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๖	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรม/โครงการวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗	อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ระดับอำเภอ	สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินตาม ภารกิจของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	
๘	อุดหนุนศูนย์ที่ว่าการอำเภอกระบือ ในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี ฯ	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานราชพิธี/ รัฐพิธีของอำเภอกระบือ ร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐	
รวม			๑๒๕,๐๐๐					

#### ๔.๑ กลยุทธ์ การจัดกระบวนการงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

##### (๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ แห่งชาติ ร่วมกับประชาชน หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๒๐,๐๐๐					

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	ฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ตามรอย พ่อสานต่อความพอเพียงสู่การพัฒนา ท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมตามโครงการ ฯ ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในพื้นที่	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๕๓๕	
รวม			๔๐๐,๐๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตพื้นที่	๑๐,๐๐๐	เมษายน มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรม/โครงการในการให้ความรู้ และรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ฯ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	เมษายน มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	รณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์	จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์ทำความ สะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานที่ ราชการและสถานที่สาธารณะในเขต พื้นที่	๑๐,๐๐๐	เมษายน มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔	รณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรม/โครงการปลูกต้นไม้บริเวณ ที่สาธารณะในเขตพื้นที่	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๔๐,๐๐๐					

๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนา ส่งเสริม ให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	โครงการธนาคารขยะ	จัดโครงการ/กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อ รณรงค์และบริหารจัดการขยะร่วมกับ พี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	การรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตำบลกำพี้	จัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นทางและการกำจัด ขยะมูลฝอยในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	การจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม การจัดทำถังขยะเปียก	จัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม การจัดทำขยะเปียกในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๗๐,๐๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกกระดับ

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านแดงน้อย	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับ ประถมศึกษาปีที่๑-๖ จำนวน ๒๐ คน	๑๔๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเป่า	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับ ประถมศึกษาปีที่๑-๖ จำนวน ๘๐ คน	๔๓๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสองห้องน้อย	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับ ประถมศึกษาปีที่๑-๖ จำนวน ๙๐ คน	๔๓๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านกำพี้ เหล่ากาเจริญศิลป์	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับ ประถมศึกษาปีที่๑-๖จำนวน ๑๒๐ คน	๕๗๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับ ประถมศึกษาปีที่๑-๖จำนวน ๑๒๐ คน	๕๗๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับ ประถมศึกษาปีที่๑-๖จำนวน ๘๐ คน	๔๓๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๗	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย	๘๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๘	การจัดแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดกิจกรรม/โครงการการแข่งขันกีฬาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกัน จำนวน ๓ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๙	จัดกิจกรรมงานบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรม/โครงการให้กับเด็กนักเรียน ที่จบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๐	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร วิธีการขั้นตอนการ เบิกหลักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์	๑,๕๙๒,๖๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒๙,๒๑๐	
๑๑	การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความแก่บุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม			๔,๓๙๔,๖๒๐					

๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาด้านกีฬาของประชาชนในทุกระดับ

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	จัดกิจกรรม/โครงการ ฯ เพื่อสร้าง ความรักความสามัคคีและส่งเสริม การออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๙,๙๕๒	
๒	จัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ	จัดกิจกรรม/โครงการฯเพื่อส่งนักกีฬา ของตำบลคำพิ เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬาทุกประเภท ร่วมกับหน่วยงาน และ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ	๒๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๓,๓๗๐	โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐
รวม			๕๐๐,๐๐๐					

๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนงานประเพณีประจำท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
๑	การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔)	จัดกิจกรรม/โครงการ ฯ เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรม ในวันสำคัญ ต่าง ๆ เช่นวันออกพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ ร่วมกับพี่น้อง ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๘๐๐	
๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมประจำตำบล คำπή เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้							
	๑. จัดงานประเพณีบุญแหวด	สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรม ประจำตำบลคำπή เพื่อดำเนินกิจกรรม โครงการจัดงานบุญแหวด	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	
	๒. จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรม ประจำตำบลคำπή เพื่อดำเนินกิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
	๓. จัดงานประเพณีบุญคูณลาน	สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรม ประจำตำบลคำπή เพื่อดำเนินโครงการ จัดงานประเพณีบุญคูณลาน	๓๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
รวม			๓๖๐,๐๐๐					